

# INSPECTION SHEET

DOC NO : 14/ENG-IS/I002/X/25  
 TRAINSET NO :  
 PROJECT : Overhaul AC KRDE Kualanamu  
 REV NO : 0

## Title : Bell Connection Test

Tanggal : 27 Oktober 2025  
 Disiapkan oleh :

YOVI MAHA PUTRA

Tanggal : 27 Oktober 2025  
 Diperiksa oleh :

ALPHA KURNIAWAN

Tanggal : 27 Oktober 2025  
 Disahkan oleh :

RAHARDIAN TITUS N

### I. Alat yang digunakan

| No | Nama Alat  | No Seri Alat | Keterangan |
|----|------------|--------------|------------|
| 1  | Multimeter |              |            |
| 2  |            |              |            |
| 3  |            |              |            |
| 4  |            |              |            |

### II. Histori Revisi

| Rev | Deskripsi   | Tanggal   | Disiapkan | Diperiksa | Disetujui   |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 0   | First Issue | 27-Oct-25 | YOVI MP   | ALPHA K   | RAHARDIAN T |
| 1   |             |           |           |           |             |
| 2   |             |           |           |           |             |
| 3   |             |           |           |           |             |

### III. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

| No | Nama Dokumen                                    | Hasil | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------|-------|------------|
| 1  | Gambar Susunan ( <i>Drawing Arrangement</i> )** |       |            |
| 2  | Laporan hasil pengujian ( <i>Test Report</i> )  |       |            |

)\* : Lingkari status hasil pemeriksaan/pengujian dengan memilih OK atau NOK sesuai dengan kesimpulan hasil pengujian

)\*\* : Wajib "Ada", karena termasuk referensi wajib dokumen

### Status Hasil Pemeriksaan \*

|                               | OK                            | NOK   |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| Tanggal :<br>Diperiksa oleh : | Tanggal :<br>Disetujui oleh : | Rev 0 |
|                               |                               |       |

# INSPECTION SHEET

DOC NO : 14/ENG-IS/1002/X/25  
 TRAINSET NO :  
 PROJECT : Overhaul AC KRDE Kualanamu  
 REV NO : 0

**Title : Bell Connection Test**

## I. Inspection

| No | AC Unit | Dari                     | Ke                    | Marking | Ukuran & Tipe Kabel | Hasil | Keterangan |
|----|---------|--------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-------|------------|
|    |         | Komponen                 | Komponen              |         |                     |       |            |
| 1  | AC 1    | Evaporator               | Terminal Blok AC Unit | U381R   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381R   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381R   |                     |       |            |
| 2  | AC 2    | Evaporator               | Terminal Blok AC Unit | U381G   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381G   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381G   |                     |       |            |
| 3  | AC 1    | Condensor 1              | Terminal Blok AC Unit | U381S   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381S   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381S   |                     |       |            |
|    |         | Condensor 2              | Terminal Blok AC Unit | U381T   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381T   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381T   |                     |       |            |
| 4  | AC 2    | Condensor 1              | Terminal Blok AC Unit | U381H   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381H   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381H   |                     |       |            |
|    |         | Condensor 2              | Terminal Blok AC Unit | U381J   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381J   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381J   |                     |       |            |
| 5  | AC 1    | Compresor 1              | Terminal Blok AC Unit | U381U   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381U   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381U   |                     |       |            |
|    |         | Compresor 2              | Terminal Blok AC Unit | U381V   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381V   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381V   |                     |       |            |
| 6  | AC 2    | Compresor 1              | Terminal Blok AC Unit | U381K   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381K   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381K   |                     |       |            |
|    |         | Compressor 2             | Terminal Blok AC Unit | U381L   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | V381L   |                     |       |            |
|    |         |                          |                       | W381L   |                     |       |            |
| 7  | AC 1    | HLPs Switch Compressor 1 | Terminal Blok AC Unit | D109P   |                     |       |            |
|    |         | HLPs Switch Compressor 2 | Terminal Blok AC Unit | D109Q   |                     |       |            |
|    |         | Thermostat Unit AC       | Terminal Blok AC Unit | 1609    |                     |       |            |
| 8  | AC 2    | HLPs Switch Compressor 1 | Terminal Blok AC Unit | D109R   |                     |       |            |
|    |         | HLPs Switch Compressor 2 | Terminal Blok AC Unit | D109S   |                     |       |            |
|    |         | Thermostat Unit AC       | Terminal Blok AC Unit | 1609    |                     |       |            |



# INSPECTION SHEET

DOC NO : 14/ENG-IS/1002/X/25  
TRAINSET NO :  
PROJECT : Overhaul AC KRDE Kualanamu  
REV NO : 0

Title : Bell Connection Test

## II. Kriteria Keberterimaan

| No | Pemeriksaan         | Kriteria Keberterimaan            | Hasil | Keterangan |
|----|---------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 1  | Koneksi Kabel       | Terhubung                         |       |            |
| 2  | Kabel Skun/Konektor | Kontak Skun di crimping           |       |            |
|    |                     | Tidak retak/cacat pada kontak     |       |            |
|    |                     | Serabut kabel tidak keluar kontak |       |            |
|    |                     | Konduktor kabel tidak cacat       |       |            |

## III. Catatan