

INSPECTION SHEET

DOC NO : 14/ENG-IS/I002/X/25
 TRAINSET NO :
 PROJECT : Overhaul AC KRDE Kualanamu
 REV NO : 0

Title : Bell Connection Test

Tanggal : 27 Oktober 2025
 Disiapkan oleh :

YOVI MAHA PUTRA

Tanggal : 27 Oktober 2025
 Diperiksa oleh :

ALPHA KURNIAWAN

Tanggal : 27 Oktober 2025
 Disahkan oleh :

RAHARDIAN TITUS N

I. Alat yang digunakan

No	Nama Alat	No Seri Alat	Keterangan
1	Multimeter		
2			
3			
4			

II. Histori Revisi

Rev	Deskripsi	Tanggal	Disiapkan	Diperiksa	Disetujui
0	First Issue	27-Oct-25	YOVI MP	ALPHA K	RAHARDIAN T
1					
2					
3					

III. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

No	Nama Dokumen	Hasil	Keterangan
1	Gambar Susunan (<i>Drawing Arrangement</i>)**		
2	Laporan hasil pengujian (<i>Test Report</i>)		

)* : Lingkari status hasil pemeriksaan/pengujian dengan memilih OK atau NOK sesuai dengan kesimpulan hasil pengujian

)** : Wajib "Ada", karena termasuk referensi wajib dokumen

Status Hasil Pemeriksaan *

	OK	NOK
Tanggal : Diperiksa oleh :	Tanggal : Disetujui oleh :	Rev 0

INSPECTION SHEET

DOC NO : 14/ENG-IS/1002/X/25
 TRAINSET NO :
 PROJECT : Overhaul AC KRDE Kualanamu
 REV NO : 0

Title : Bell Connection Test

I. Inspection

No	AC Unit	Dari	Ke	Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil	Keterangan
		Komponen	Komponen				
1	AC 1	Evaporator	Terminal Blok AC Unit	U381R			
				V381R			
				W381R			
2	AC 2	Evaporator	Terminal Blok AC Unit	U381G			
				V381G			
				W381G			
3	AC 1	Condensor 1	Terminal Blok AC Unit	U381S			
				V381S			
				W381S			
		Condensor 2	Terminal Blok AC Unit	U381T			
				V381T			
				W381T			
4	AC 2	Condensor 1	Terminal Blok AC Unit	U381H			
				V381H			
				W381H			
		Condensor 2	Terminal Blok AC Unit	U381J			
				V381J			
				W381J			
5	AC 1	Compresor 1	Terminal Blok AC Unit	U381U			
				V381U			
				W381U			
		Compresor 2	Terminal Blok AC Unit	U381V			
				V381V			
				W381V			
6	AC 2	Compresor 1	Terminal Blok AC Unit	U381K			
				V381K			
				W381K			
		Compressor 2	Terminal Blok AC Unit	U381L			
				V381L			
				W381L			
7	AC 1	HLPs Switch Compressor 1	Terminal Blok AC Unit	D109P			
		HLPs Switch Compressor 2	Terminal Blok AC Unit	D109Q			
		Thermostat Unit AC	Terminal Blok AC Unit	1609			
8	AC 2	HLPs Switch Compressor 1	Terminal Blok AC Unit	D109R			
		HLPs Switch Compressor 2	Terminal Blok AC Unit	D109S			
		Thermostat Unit AC	Terminal Blok AC Unit	1609			



INSPECTION SHEET

DOC NO : 14/ENG-IS/1002/X/25
TRAINSET NO :
PROJECT : Overhaul AC KRDE Kualanamu
REV NO : 0

Title : Bell Connection Test

II. Kriteria Keberterimaan

No	Pemeriksaan	Kriteria Keberterimaan	Hasil	Keterangan
1	Koneksi Kabel	Terhubung		
2	Kabel Skun/Konektor	Kontak Skun di crimping		
		Tidak retak/cacat pada kontak		
		Serabut kabel tidak keluar kontak		
		Konduktor kabel tidak cacat		
		Antar TB tidak ada kabel yang terhubung		

III. Catatan